



FIN DU CHOMAGE DU CANAL ET REMISE EN EAU

Les travaux ont avancé en mars sur le canal : curage du canal et des by-pass sur les Monts d'Uzore, suppression de prises gravitaires sur St Romain le Puy, Champdieu et St Paul d'Uzore, création de tunage (dispositif pour soutenir les berges en bois) à Savigneux, travaux sur les siphons à Montbrison, Savigneux et Champdieu.

Une remise en eau partielle le 4 mars a permis de faire descendre de l'eau jusqu'à St Romain le Puy puis Montbrison. La remise en eau définitive a eu lieu à partir du 21 mars. Les équipements sont en place pour la saison estivale.

En parallèle, EDF a profité de l'épisode cévenol du 9 mars pour turbiner à pleine puissance sur le canal, la vanne des Miauds à Chambles a donc été ouverte. Cette manœuvre a pu être rendue possible grâce au protocole d'essai mené par la DREAL, le SMiF et EDF. Ce protocole permet ainsi à EDF de produire une plus grande quantité d'énergie par le canal pendant les crues. Cela permet ainsi de compenser le déstockage du plan d'eau de Grangent de 2022. Ce turbinage a été actif du 6 au 21 mars.

Le canal a ainsi jonglé entre une période de mise à sec pour travaux et une suralimentation à l'amont. Cette manœuvre n'aurait pas pu être possible une semaine avant, les travaux restants sur le canal n'étant pas compatibles avec cette alimentation.

Tunage aux Peyrots

